

JOUW

HUIS

SLIMMER.NL

CHECKLIST

Bij de uitvoering van
ZONNEBOILER



Controleer tijdens de uitvoering samen met de uitvoerder de volgende punten:

- Komen de gebruikte onderdelen overeen met de specificaties in de offerte?
- Komt de paneelgrootte van de collector overeen met de specificaties in de offerte?
- Wordt de zonneboiler geleverd met een kwaliteitsgarantie?
- Is de collector volgens de tekening en op het juiste dakvlak geplaatst?
- Zijn aan- en afvoerleidingen geïsoleerd?
- Zijn de zogenaamde doorvoeringen door het dak (voor de leidingen) geïsoleerd?
- Is de zonneboiler op de juiste manier aangesloten op de CV-ketel?
- Is de condensafvoer van de collector aangesloten op het riool?
- Is het systeem gevuld en ontlucht?
- Heb je alle toebehoren bij het systeem gekregen?
Denk aan de gebruiksaanwijzing en het garantiecertificaat.
- Heb je uitleg gekregen over de werking van het systeem en over de garantievoorwaarden?
- Is het dak waterdicht opgeleverd? Liggen de pannen weer recht op het dak en is er geen schade aan de dakbedekking?
- Is alles netjes achtergelaten? Zijn afval en verpakkingsmateriaal opgeruimd?

**Indien van toepassing*

- Functioneren de bestaande kruipruimte-ventilatioosters (zichtbaar in de buitenmuur) nog?
- Is het kruipluik (toegang tot de kruipruimte) geïsoleerd en luchtdicht afgewerkt?

Na oplevering:

- Loop als de zon schijnt alles goed na, neem bij klachten of problemen gelijk contact op met uw contactpersoon.

Meer informatie

Kijk op jouwhuislimmer.nl of mail naar info@jouwhuislimmer.nl