

JOUW

HUIS

SLIMMER.NL

# CHECKLIST

Bij de uitvoering van  
**ZONNEPANELEN**

## Controleer tijdens de uitvoering samen met de uitvoerder de volgende punten:

- Komen de gebruikte onderdelen overeen met de specificaties in de offerte?
- Zijn de zonnepanelen volgens de tekening en op het juiste dakvlak geplaatst?
- Worden de zonnepanelen geleverd met een kwaliteitsgarantie?
- Zijn de zonnepanelen goed bevestigd, zodat ze bij storm niet kunnen wegwaaien?
- Voldoet de plaatsing aan de regelgeving?
- Heb je uitleg gekregen over de werking van de installatie?
- Heb je een garantieverklaring gekregen?
- Zijn de afspraken met de energieleverancier duidelijk? Ken je de exacte voorwaarden voor terugleveren?
- Leveren de zonnepanelen in de praktijk het vermogen op dat in de offerte staat?
- Is het dak waterdicht opgeleverd? Liggen de pannen weer recht op het dak en is er geen schade aan de dakbedekking?
- Zijn de zogenaamde doorvoeringen door het dak (voor de kabels) afgewerkt?
- Is alles netjes achtergelaten? Zijn afval en verpakkingsmateriaal opgeruimd?

### *\*Indien van toepassing*

- Functioneren de bestaande kruipruimte-ventilatioosters (zichtbaar in de buitenmuur) nog?
- Is het kruipluik (toegang tot de kruipruimte) geïsoleerd en luchtdicht afgewerkt?

## Na oplevering:

- Loop als de zon schijnt alles goed na, neem bij klachten of problemen gelijk contact op met uw contactpersoon.

Meer informatie

Kijk op [jouwhuislimmer.nl](http://jouwhuislimmer.nl) of mail naar [info@jouwhuislimmer.nl](mailto:info@jouwhuislimmer.nl)